



RÉPUBLIQUE DU BENIN

MINISTÈRE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FONDS NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
LISTE DES TABLEAUX	3
INTRODUCTION	4
I- Point d'exécution du PTA au 31 décembre 2016	4
I-1- Activités opérationnelles	5
I-1-1- Mobilisation des ressources	5
I-1-1-1- Ressources intérieures : écotaxes/amendes	5
I-1-1-2- Ressources extérieures	7
I-1-2- Amélioration du cadre de vie des populations	8
I-1-2-1- Financement des projets environnementaux	8
I-1-2-2- Autres activités entrant dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations.	22
I-1-3- Suivi-évaluation des projets	22
I-2- Point d'exécution des acquisitions d'équipement	23
I.3 – Fonctionnement	23
I-3-1- L'administration du FNEC	24
I.3.2- La gestion administrative et financière du FNEC	24
I.3.3 Le contrôle externe	26
II- Difficultés rencontrées et solutions envisagées	26
CONCLUSION	27

LISTE DES TABLEAUX

<i>TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES RESSOURCES ECOTAXES/AMENDES</i>	5
<i>TABLEAU 2 : POINT DES PROJETS ISSUS DE L'APPEL A PROJET 2010</i>	10
<i>TABLEAU 3 : POINT DES PROJETS A INTERVENTION DIRECTE DE 2012 et 2015 EN COURS DE REALISATIONS</i>	12
<i>TABLEAU 4 : POINT DES CONSTRUCTIONS DE LATRINES</i>	17
<i>TABLEAU N°4 : REPARTITION DU PERSONNEL DU FNEC PAR CATEGORIE ET PAR SEXE</i>	25

INTRODUCTION

Créé en 2003 par Décret N°2003-559 du 24 décembre 2003, il a été modifié en 2008 par le Décret N°2008-273 du 19 mai 2008. En outre, par Décision n°17/PR/SGG/REL du 29 mai 2013, le Conseil des Ministres a institutionnalisé le Fonds National pour l'Environnement et le Climat (FNEC) qui vient en remplacement du Fonds National pour l'Environnement. Dans cette même dynamique, le Conseil des Ministres du 25 janvier 2017 a approuvé les nouveaux statuts du FNEC. Le FNEC est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable.

Pour l'essentiel, les attributions du FNEC portent sur deux volets :

- mobiliser des ressources pour la protection de l'environnement, en l'occurrence les écotaxes/amendes, prélevées dans le cadre de la lutte contre les diverses pollutions et autres ressources vertes ;
- appuyer les projets/programmes relatifs à la protection de l'environnement, à l'adaptation et à l'atténuation aux effets néfastes des changements climatiques susceptibles d'améliorer le cadre de vie des populations et en assurer le suivi.

Pour assumer pleinement sa mission, le FNEC se dote chaque année d'un Plan de Travail Annuel (PTA). Le présent rapport d'activités rend compte de l'exécution du PTA 2016 au 31 décembre de la même année. Il s'articule autour des points suivants :

- point d'exécution du Plan de Travail Annuel au 31 décembre 2016 ;
- difficultés rencontrées et solutions envisagées.

I- Point d'exécution du PTA au 31 décembre 2016

Les activités menées par le Fonds National pour l'Environnement et le Climat (FNEC) dans le cadre de l'exécution de son Plan de Travail 2016 peuvent être regroupées en trois (3) catégories :

- activités opérationnelles ;
- acquisitions d'équipements ;
- fonctionnement.

I-1- Activités opérationnelles

Elles concernent :

- la mobilisation de ressources ;
- l'appui au financement des projets ;

I-1-1- Mobilisation des ressources

I-1-1-1- Ressources intérieures : écotaxes/amendes


La mise en application des différents textes régissant le recouvrement des écotaxes/amendes par les structures partenaires du Fonds (l'Administration douanière et les autres régies impliquées dans la collecte de ces taxes) a permis une mobilisation de ressources financières estimées provisoirement au 31 décembre 2016, à un milliard soixante-dix-huit millions cent treize mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (1 078 113 398) **F CFA**.

L'évolution des ressources de 2009 à 2016 est présentée dans le tableau suivant :

TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES RESSOURCES ECOTAXES/AMENDES

<i>Année</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Montant mobilisé	521 121 185	999 180 594	1 017 226 731	1 251 807 510	1 272 406 678	1 278 903 200	1 268 110 116	1 078 113 398

Graphique 1 : Evolution du montant des écotaxes mobilisées



De l'analyse de cette figure, on peut noter une rupture depuis 2015 de la tendance globale à l'accroissement des écotaxes et amendes mobilisées. A l'analyse des informations contenues dans le tableau de bord de l'Economie Nationale de décembre 2016, on pourrait déduire que cette situation est due à la baisse des recettes douanière ces dernières années.

Par ailleurs, dans le cadre d'une perception optimale des écotaxes/amendes, une mission de suivi du recouvrement des ressources écotaxes sur les véhicules poids lourds dans les départements du nord a été organisée dans le but de lever les goulots d'étranglement au recouvrement de ces produits.

En outre, trois sessions du comité de facilitation et de suivi des écotaxes recouvrées par les régies financières de l'Etat ont été aussi organisées.

Toutes ces activités ont permis au FNEC de recueillir les informations et les données sur le niveau de recouvrement des écotaxes/amendes par trimestre et de procéder à l'évaluation périodique de l'application des textes

sur le recouvrement des fonds écotaxes/amendes, en collaboration avec la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

Dans la perspective d'élargir la base de l'assiette de ces ressources écotaxes, deux séances de travail ont été faites avec la Direction Générale des Affaires Economiques.

1-1-1-2- Ressources extérieures

Dans le cadre de la prospection et de la mobilisation de ressources extérieures, le FNEC a participé à cinq (5) rencontres au Maroc, en Turquie, aux Etats Unis, au Nigeria et en Afrique du Sud. La participation du FNEC à ces différentes rencontres entre dans le cadre des réunions statutaires des principaux accords multilatéraux gérés par le Ministère de tutelle (Changement climatique, Désertification, Diversité Biologique, Stockholm, Bâle...)

En outre, le FNEC a eu à entreprendre certaines actions à l'endroit du Fonds d'Adaptation aux Changements Climatiques (FA) et du Fonds Vert pour le Climat (FVC)

a- Fonds d'Adaptation aux Changements Climatiques

Dans le cadre de la mobilisation des ressources du Fonds d'Adaptation aux Changements Climatiques (FA), une réunion de la commission chargée d'apporter des éléments de réponses aux observations du secrétariat du Fonds d'Adaptation a été organisée en février 2016 et des traductions de divers documents ont été faites. L'accréditation pour 5 ans en 2011 du FNEC auprès du FA étant arrivée à échéance, le dossier de ré-accréditation du FNEC a été introduit au secrétariat du FA courant 2016. .

b- Fonds Vert pour le climat

Dans le cadre de la préparation de son accréditation au Fonds Vert pour le Climat, le FNEC, en octobre 2015, a subi une évaluation institutionnelle assortie d'un gap assessment et d'un plan d'action pour corriger certaines insuffisances. Cette évaluation a été financée par le Secrétariat du Fonds Vert pour le Climat et réalisée par le cabinet britannique Price waterer house Coopers LLp (PwC).

Suite à cette évaluation, en 2016, les actions suivantes ont été menées :

- Mise en œuvre de ce plan d'action par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) dans le cadre du programme de préparation du Bénin à l'opérationnalisation du Fonds Vert pour le Climat financé par le Gouvernement Allemand. A cet effet, les statuts du FNEC ont été revus pour tenir compte des recommandations des experts du PNUE ;
- élaboration de nouveaux documents exigés pour l'accréditation au FVC notamment, le document de politique environnementale et sociale, de politique genre, le manuel de gestion des cycles du projet, le manuel de suivi évaluation, le document de stratégie de communication, l'actualisation du Plan stratégique et du manuel de procédures administratives, financières et comptables ;
- mise en place d'une task force pour la recherche des documents et le remplissage en ligne ;
- renforcement des capacités des membres de la task force sur le remplissage en ligne dans la plateforme du Fonds Vert pour le Climat par un expert du PNUE.

I-1-2-Amélioration du cadre de vie des populations

I-1-2-1- Financement des projets environnementaux

Deux (2) types d'activités ont été menés dans le domaine du financement des projets au cours de l'année 2016. Il s'agit de :

- la poursuite des financements des anciens projets
- la signature de contrats pour la construction de latrines

➤ *La poursuite des financements des anciens projets*

Deux types de projets sont concernés par ces financements. Il s'agit des projets issus de l'appel à projet 2010 et des projets à intervention directe de 2012 et de 2015.

✓ ***Les projets issus de l'appel à projets 2010 en cours d'exécution***

Il s'agit des projets dont les conventions de financement ont été signées en 2014. Leur situation est telle que précisée dans le tableau 2.

✓ ***Les projets à intervention directe de 2012 et de 2015***

Le point d'exécution au 31 décembre 2016 de chacun des projets concernés se trouve dans le tableau 3 ci-dessous.

Il est à noter globalement un retard dans l'exécution de ces différents projets à intervention directe de 2012 et de 2015.

TABLEAU 2 : POINT DES PROJETS ISSUS DE L'APPEL A PROJET 2010

Intitulé des projets	Promoteurs	Objectifs du projet	Coût Total du projet	Appui du FNE	Montant mis à disposition à ce jour	Activités menées
<p>Mise en place d'un processus de gestion rationnelle des déchets biomédicaux dans les hôpitaux de zone du Borgou/Alibori pour la maîtrise des risques infectieux et environnementaux.</p>	<p>Agence de Développement et d'Évaluation de la Qualité et de la Sécurité des Soins (ADQSS)</p>	<p>1/ Construction de quatre (4) incinérateurs de type MONTFORT des déchets biomédicaux dans les hôpitaux de zone de Nikki, Banikoara, Malanville et Boko; 2/ Construction de quatre (4) locaux d'entreposage des déchets biomédicaux au CHD du Borgou/Alibori et dans les hôpitaux de zone de Papanè, Bembèrèkè et Kandi; 3/ Acquisition de poubelles et sachets poubelles, de dispositifs de sécurité et de matériels de transports.</p>	<p>100 000 000</p>	<p>60 000 000</p>	<p>18 000 000</p>	<p>Construction et réception provisoire de 4 des 5 incinérateurs et de tous les locaux d'entreposage. Formation du personnel des hôpitaux à la gestion des Déchets Biomédicaux.</p>
<p>Projet Intercommunal de collecte et de valorisation des déchets solides ménagers dans les villes de Zagnanado et de Covè</p>	<p>Mairies de Zagnanado et de Covè</p>	<p>1/ Construction d'un point de regroupement (sur 1300 mètres carrés) des déchets solides ménagers au quartier « Hounso » dans la ville de Covè ; 2/ Construction d'un point de regroupement (sur 1300 mètres carrés) des déchets solides ménagers dans l'arrondissement central de Zagnanado ; 3/ Aménagement sommaire des deux voies d'accès aux points de regroupement des déchets solides ménagers.</p>	<p>100 000 000</p>	<p>60 000 000</p>	<p>18 000 000</p>	<p>Construction et réception provisoire des points de regroupements de Covè et de Zagnanado</p>

Intitulé des projets	Promoteurs	Objectifs du projet	Coût Total du projet	Appui du FNE	Montant mis à disposition à ce jour	Activités menées
Projet d'Appui à la Gestion Rationnelle des Déchets Biomédicaux dans les Formations Sanitaires des Départements du Mono et du Couffo.	OMEGA POUR FEMMES ET ENFANTS	1/ Construction de dix (10) incinérateurs des déchets biomédicaux de type MONTFORT dans dix formations sanitaires; 2/ Acquisition de poubelles et accessoires	49 948 000	39 958 400	11 985 000	Construction et réception provisoire des dix (10) incinérateurs. Formation du personnel des hôpitaux à la gestion des Déchets Biomédicaux.
Gestion des déchets solides ménagers dans la commune de DJIDJA.	Mairie de Djidja	1/ Destruction des dépotoirs sauvages ; 2/ Construction d'un point de regroupement (d'au moins 1300 mètres carrés), des déchets solides ménagers dans l'arrondissement central de DJIDJA; 3/ aménagement sommaire de la voie d'accès au point de regroupement.	83 872 385	50 000 000	0	N'a pas encore démarré.

TABLEAU 3 : POINT DES PROJETS A INTERVENTION DIRECTE DE 2012 et 2015 EN COURS DE REALISATIONS

Intitulé des projets	Promoteurs	Objectifs du projet	Coût Total du projet	Appui du FNEC	Montant mis à disposition à ce jour	Année de signature de la convention	Activités menées
Aménagement, réhabilitation et extension de la place publique "Goho" d'Abomey	Mairie d'Abomey	Réhabilité la place GOHO et l'aménager pour en faire un espace d'écotourisme culturel et éducatif	276 351 091	100 000 000	80 000 000	2012	Réception provisoire faite le 12 mai 2016
Construction de deux points de regroupement et aménagement sommaire de la décharge finale des déchets solides ménagers de la ville de Dassa-Zoumè	Mairie de Dassa-Zoumè	Contribuer à l'assainissement du cadre de vie des populations du centre ville de Dassa-Zoumè	35 000 000	20 000 000	16 000 000	2012	Réception provisoire faite le mardi 12 avril 2016, la façade ouest du mur de clôture s'est écroulée e est en attente de réparation sur le budget de la mairie
Aménagement d'espaces verts avec érection de monument dans la ville de Tchaourou	Mairie de Tchaourou	Participer à l'amélioration de la qualité du cadre de vie grâce aux espaces verts et l'éclairage	440 543 059	100 000 000	80 000 000	2012	Taux d'exécution physique des travaux d'aménagement des espaces verts estimé à 90%, la clôture du site n'est pas achevée par l'entreprise adjudicataire du lot qui a abandonné le chantier. Le projet est à l'abandon depuis plus d'un an. La maire déclare attendre que le FNEC mette les ressources à sa disposition pour la mise en régie du reste des travaux à faire.

Intitulé des projets	Promoteurs	Objectifs du projet	Coût Total du projet	Appui du FNE	Montant mis à disposition à ce jour	Année de signature de la convention	Activités menées
Projet de sensibilisation et d'assainissement des collèges et lycées de Bohicon, Djidja, Abomey et Agbangnizoun	FEZ RAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisition de bacs à ordures ou de poubelles à répartir dans toutes les écoles et lycées des communes énoncées ; 2. Acquisition de houes à répartir dans toutes les écoles et lycées des communes énoncées ; 3. Acquisition de râteliers à répartir dans toutes les écoles et lycées des communes énoncées ; 4. Actions d'IEC/CCC en direction des élèves et enseignants pour l'amélioration du cadre de vie. 	3 750 000	3 000 000	1 500 000	2015	Des matériels d'assainissement ont été mis à la disposition de dix (10) Collèges d'Enseignement Général d'Abomey, de Bohicon, de Zakpota et de Zagnanado.

Intitulé des projets	Promoteurs	Objectifs du projet	Coût Total du projet	Appui du FNE	Montant mis à disposition à ce jour	Année de signature de la convention	Activités menées
Impact des changements climatiques sur l'occurrence du Vibrio cholerae, le risque d'Epidémie de Choléra et mesures écologiques d'adaptation des systèmes humains dans le grand Cotonou	Université d'Abomey Calavi/DEP ARTEMENT DE ZOOLOGIE	1. Evaluation des paramètres physico-chimiques de l'eau du lac Nokoué, de la lagune de Porto-Novo, du chenal de Cotonou et des petits points et plans d'eau intérieures ; 2. Etude des variations spatiales et temporelles des paramètres physico-chimiques de l'eau et des écosystèmes ; 3. Etude de l'écologie et des variations spatiales et temporelles du phytoplancton dans ces écosystèmes; etc	100 000 000	85 000 000	32 000 000	2015	Collecte de données faites

Intitulé des projets	Promoteurs	Objectifs du projet	Coût Total du projet	Appui du FNE	Montant mis à disposition à ce jour	Année de signature de la convention	Activités menées
Projet pilote de mise en place de pépinière d'hévéa pour l'adaptation des paysans du département du Zou aux effets de la sécheresse et de l'appauvrissement des sols Dus aux Changements Climatiques.	AGRIMEC	Construction de retenues d'eau.	74 780 000	10 000 000	10 000 000	2015	Dernière tranche de la convention débloquée en juin 2016
Projet de transformation des jacinthes d'eau en produits artisanaux	TROPIC ANIS TOURS	1. Acquisition de 7 pirogues ; 2. Acquisition de 4 barques ; 3. Acquisition de moteurs hors bord ; 4. Ramassage de la jacinthe d'eau sur une surface de 10.000 m2	15 000 000	9 000 000	4 750 000	2015	En cours d'exécution

Intitulé des projets	Promoteurs	Objectifs du projet	Coût Total du projet	Appui du FNE	Montant mis à disposition à ce jour	Année de signature de la convention	Activités menées
Projet de plantation des plantes médicinales en disparition dans couvents pour la sauvegarde de l'environnement : implication des leaders coutumiers pour la promotion de l'assainissement	ACEFMETR A	1 Mobilisation, éducation, et sensibilisation de 90 chefs coutumiers, soit dix par commune (Bohicon, Abomey, Agbagnizoun, Za-kpota, et Zogbodomey) pour la promotion de l'assainissement et les plantes médicinales en conformité avec les normes traditionnelles ; 2. Mettre à disposition mille plantes médicinales dans les dix couvents ciblés dans chaque commune etc..	38 819 800	7 000 000	3 500 000	2015	La mobilisation, l'éducation et la sensibilisation de 90 chefs coutumiers sur la promotion de l'assainissement et des plantes médicinales en conformité avec les normes traditionnelles a été faite. Depuis septembre 2015, environ 300 plants ont été mis en terre à GNIZITA (AGBANGNIZOUN), 250 à DJIDJA et 300 autres à ZOGBODOMEY, mais ces plants n'ont pas été entretenus. le taux d'exécution financière est de 50%

➤ **La signature de nouvelles conventions**

Au premier trimestre 2016, cinquante cinq (55) contrats de constructions de latrines ont été signés par l'ex-DG du FNEC avec diverses entreprises. Ces contrats concernent la construction de cinquante cinq (55) modules de quatre(4) ou huit (8) cabines de latrines sur toute l'étendue du territoire national. L'Objectif est de lutter contre la pollution environnementale due au péril fécal dans les écoles, collèges, universités et lieux de culte des localités cibles. La situation de ces différents contrats se présente ainsi qu'il suit dans le tableau 4.

TABLEAU 4 : POINT DES CONSTRUCTIONS DE LATRINES

N°	Titre	Nom de l'Entreprise	Coût (FCFA, TTC)	Activités menées
1	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit (08) cabines à Godomey dans la commune d'Abomey Calavi	VALLEE DE BERACA	10 856 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
2	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit (08) cabines au CEG Sohedji dans la commune de Savalou	ENTRPRISE JOSFEL SERVICES	8 968 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
3	Construction d'un module de toilettes modernes à quatre (04) cabines au CEG le Nokoué	BUSINESS SCIENCES	10 825 500	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
4	Construction d'un module de toilettes modernes à quatre (04) cabines dans l'église catholique de Minnontin à Cotonou	BUSINESS SCIENCES	8 944 400	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
5	Construction d'un module de latrines de type VIP à quatre (04) cabines dans l'arrondissement de Kpassagon dans la commune de Bohicon	ENTREPRISE FENU	5 833 761	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
6	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit (08) cabines dans le marché de Kpassagon dans la commune de Bohicon	ENTRPRISE FENU	9 058 540	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée

N°	Titre	Nom de l'Entreprise	Coût (FCFA, TTC)	Activités menées
7	Construction de deux (02) modules de latrines de type VIP dans la commune de Zogbodomey	GROUPE ROSEAUX SERVICES	16 708 800	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
8	Construction d'un module de toilettes modernes à quatre (04) cabines dans l'arrondissement de Ouassaho à Bohicon	ENTRPRISE OBB	7 510 800	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
9	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit (08) cabines à Niaouli dans la commune d'Allada	ENTRPRISE VALLEE DE BERACA	8 486 572	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
10	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit (08) cabines à Banikoara	ETABLISSEMENT ISD	10 384 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
11	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit (08) cabines à Zakpota	ENTRPRISE ADJ LA MISERICORDE	9 274 800	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
12	Construction d'un module de toilettes modernes à quatre (04) cabines sur le site de URHC à Attogon	ENTREPRISE DIMENSION	7 221 250	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
13	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit (08) cabines à Attogon	ENTREPRISE ADJ LA MISERICORDE	8 200 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
14	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit (08) cabines à Gbonou dans la commune de Dassa Zoumè	SOCIETE CREDO	8 675 999	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
15	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit (08) cabines sur le site de URHC à Attogon	ENTRPRISE BENIN TECHNOLOGIE	8 340 400	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
16	Construction d'un module de toilettes modernes à quatre (04) cabines au Palais du Roi Toffa Porto Novo	ENTREPRISE FENU	7 306 364	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
17	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit (08) cabines à EPP TokpaHouété dans la commune d'Akpro- Misséréte	LAFE MULTI SERVICES	9 558 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
18	Construction d'un module de toilettes modernes à quatre (04) cabines à sur le site de URHC à Attogon	ENTREPRISE QUIETUDE	7 290 952	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée

N°	Titre	Nom de l'Entreprise	Coût (FCFA, TTC)	Activités menées
19	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit (08) cabines sur le site URHC à Attogon	ENTREPRISE NAJOTH ET FILS	8 530 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
20	Construction d'un module de toilettes modernes à quatre (04) cabines sur le site de pèlerinage national de URHC à Attogon	ENTREPRISE EL GIBBOR PLUS	7 164 792	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
21	Construction d'un module de toilettes modernes à quatre (04) cabines à l'université de Parakou	EXPERTECH GROUP	8 830 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
22	Construction d'un module de toilettes moderne à quatre (04) cabines dans le palais du Roi Toffa à Porto Novo	ENTREPRISE FENU	7 306 364	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
23	Construction d'un espace vert aménagé à l'université de Parakou	EL GIBBOR PLUS	7 500 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
24	Construction d'un module de toilettes modernes à quatre (04) cabines sur le site de Norvitcha dans la commune de Grand Popo.	SOCIETE CREDO	8 850 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
25	Construction d'un module de latrine de type VIP à huit (08) cabines dans la commune de Bembèrèkè	ENTREPRISE AGROPOWER	10 386 366	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
26	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit (08) cabines à Tatapouranou dans la commune de Péhunco	ENTREPRISE OREMEDI	10 375 092	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
27	Construction d'un module de latrines à huit cabines à l'EPP Gbèguido dans la commune de Lokossa	DTO ET FILS SARL	8 850 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
28	Construction d'un module de latrines à huit cabines à ToriBossito	DTO ET FILS SARL	8 944 400	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
29	Construction d'un module de latrines à huit cabines à l'EPP centre de Natitingou	ENTREPRISE WISDOM	10 767 500	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
30	Construction d'un module de toilettes modernes à quatre cabines sur le campus d'Abomey Calavi	ENTRPRISE BUSINESS SCIENCE	8 929 060	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée

N°	Titre	Nom de l'Entreprise	Coût (FCFA, TTC)	Activités menées
31	Construction d'un module de latrines de type VIP à quatre cabines à Adjarra	LE SAVOIR FAIRE	7 316 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
32	Construction d'un module de latrines de type VIP à quatre cabines à Agbangnizoun	LE SAVOIR FAIRE	7 198 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
33	Construction d'un module de latrines de type VIP à quatre cabines à Zakpota	VALDES ET FRERES	7 847 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
34	Construction d'un module de latrines de type VIP à quatre cabines à Bohicon (saclo)	VALDES ET FRERES	7 670 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
35	Construction d'un module de latrines de type VIP à quatre cabines à Dogbo (Devé)	LE SAVOIR FAIRE	6 844 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
36	Construction d'un module de latrines de type VIP à quatre cabines Parakou	VALDES ET FRERES	7 906 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
37	Construction d'un module de latrines à huit cabines au CEG Agborokogbon à Kilibo	ENTREPRISE DIMENSION	8 640 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
38	Construction d'un module de latrine à quatre cabines et réalisation de travaux confortatifs à la place Goho	LE SAVOIR FAIRE	15 023 784	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
39	Construction d'un module de latrines modernes à deux cabines et la construction des bancs publics dans le palais royal de Dah ALLIGBONON à Bohicon.	ATEMENOU SERVICES	5 752 500	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
40	Construction d'un module de latrines modernes à 04 cabines et l'aménagement d'un espace vert dans le palais du roi AGOLI-AGBO	ATEMENOU SERVICES	10 687 766	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
41	Construction de quatre modules de latrines VIP à 02 cabines à Lissinli à Djidja	ATEMENOU SERVICES	11 800 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
42	Construction d'un module de latrines de type VIP à quatre cabines dans le CEG Domè dans la commune de zogbodomey	LE SAVOIR FAIRE	6 844 000	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée

N°	Titre	Nom de l'Entreprise	Coût (FCFA, TTC)	Activités menées
43	Construction d'un module de toilettes moderne à quatre cabines dans le palais du Roi de Kabua à Savè	Ets POWERFULLITH	7 702 600	Le module a été construit et la réception provisoire a été prononcée
44	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit (08) cabines dans la commune de Dangbo	GLOBAL FOURNITURE CENTER	8 437 236	Le module a été construit mais n'est pas encore réceptionné
45	Construction d'un module de latrines à huit cabines à Papanè	ENTREPRISE CEMIEB	11 771 090	Le module a été construit mais n'est pas encore réceptionné
46	Construction d'un module de latrine à huit cabines à l'EPP GARE de Parakou	ENTREPRISE QUIETUDE	8 968 000	Le module a été construit mais n'est pas encore réceptionné
47	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit cabines à Idigni dans la commune de Kétou	ENTREPRISE JOSFEL SERVICES	9 454 467	Non réalisé
48	Construction d'un module de toilettes modernes à quatre (04) cabines dans le CEG1 de Sakété	ENTREPRISE WISDOM	7 670 000	Non Réalisé
49	Construction d'un espace vert aménagé dans l'arrondissement de Ouassaho	SOCAFA SARL	8 146 720	Non réalisé
50	Construction de deux modules de toilettes modernes à deux (02) cabines chacun dans le Palais Royal de Pira	ENTREPRISE MADODE ET FILS	7 697 423	Non réalisé
51	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit (08) cabines dans la commune de Savalou	ENTREPRISE SOCAFA SARL	9 550 000	Non réalisé
52	Construction d'un module de latrines de type VIP à huit (08) cabines à EPP Adagamè dans la commune de Bohicon	ENTREPRISE SOCAFA SARL	8 950 000	Non réalisé
53	Construction d'un module de latrine à huit cabines au CEG Azowlissè dans la commune d'Adjohoun	ENTREPRISE CHRIST-D	9 086 000	Non réalisé
54	Construction d'un module de latrine à huit cabines à savalou	ENTREPRISE WISDOM	9 086 000	Non réalisé
55	Construction d'un module de latrines à huit cabines à l'école maternelle Dangnonhoué dans la commune de Dogbo	ENTREPRISE WISDOM	8 968 000	Non réalisé

I-1-2-2- Autres activités entrant dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations.

Plusieurs autres activités ont été menées pour contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations béninoises. Il s'agit de :

a) Projets d'intervention directe de 2016;

Dans le cadre des interventions directes de 2016, des travaux de réfection et d'aménagement des abords immédiats de la place Goho ont été réalisés.

b) Appui du FNEC à l'initiative LoCAL (projet d'adaptation au changement climatique au plan local) au Bénin ;

Plusieurs séances de travail ont été organisées avec la Direction Générale des Changements Climatiques (DGCC). Ces séances de travail ont abouti à la signature d'une convention de financement de la phase II de cette initiative. Soixante-dix-huit millions trois cent trente-neuf mille trois cent soixante-dix-huit (78 339 378) FCFA ont été mis à la disposition des mairies de Banikoara, Karimama et Malanville et de la DGCC pour la mise en œuvre et le suivi de cette initiative. Les cadres du FNEC ont également participé à plusieurs ateliers de renforcement de capacité des cadres techniques des trois (03) communes bénéficiaires des ressources.

c) Dépouillement de l'appel à projets 2015 ;

Le dépouillement de l'appel à projet 2015 lancé par le FNEC à débiter par les travaux des commissions d'ouverture des plis et d'étude de recevabilité des projets soumis en fin 2015 par les promoteurs. Les travaux de ces deux commissions ont fait l'objet de deux rapports différents signés par chacun des membres des dites commissions.

1-1-3- Suivi-évaluation des projets

Au 31 décembre 2016, dix (10) missions de suivi évaluation ont été effectuées.

Ces différentes missions ont couvert tous les projets en cours de financement par le FNEC. Les rapports de ces missions sont rédigés et disponibles et des recommandations ont été formulées pour améliorer l'impact des différents projets visités.

I-2- Point des acquisitions d'équipement

Au 31 décembre 2016, plusieurs équipements programmés ont été acquis.

- ✓ Un véhicule 4X4 Station Wagon/Landscape a été acquis au profit d'un Directeur Technique ;
- ✓ Un appareil vidéo numérique professionnel a été acheté ;
- ✓ Un serveur et un windows server 2012 R2 ont été acquis ;
- ✓ Deux (2) Commutateurs Cisco Manageable C3 Niv3 Poe 3560 /24 P ont été achetés ;
- ✓ Un routeur Professionnel Cisco 2911/k9 ainsi qu'un router Mikrotik ont été acquis ;
- ✓ Un rack de 42U, armoire rackable au réseau a été acheté
- ✓ Installation de réseau internet (filaire et Wi-Fi) ;
- ✓ Installation d'interphone ;
- ✓ Acquisition et installation de gâche électrique et caméra dans les bureaux ;
- ✓ Un (1) appareil vidéo numérique professionnel a été acquis ;
- ✓ Un vidéo projecteur et un écran ont été achetés;
- ✓ divers autres matériels tel que les broyeurs Kobra, mobilier de bureau day manager, ...ont été acquis.

I.3 – Fonctionnement

Les activités liées au fonctionnement concernent :

- l'administration du FNEC ;
- la gestion administrative et financière ;

- le contrôle externe.

I-3-1- L'administration du FNEC

Une session du conseil d'administration a été organisée pour étudier le budget exercice 2016 du FNEC. Le mandat des membres du conseil d'administration étant arrivé à terme, le processus de désignation des nouveaux membres est en cours.

Plusieurs réunions du comité de direction se sont tenues.

Le Fonds National pour l'Environnement, pour mieux faire face aux nouveaux défis du secteur et pour mobiliser davantage de ressources vertes internationales, a été transformé en Fonds National pour l'Environnement et le Climat par décision administrative n°17/PR/SGG/REL du 30 mai 2013, du Conseil des Ministres. La rédaction des textes du FNEC (Statuts et décret à introduire en Conseil des Ministres) s'est achevée en 2016 et ces textes ont été introduits en conseil des ministres pour leur approbation et adoption.

I.3.2- La gestion administrative et financière du FNEC

La gestion administrative prend en compte les aspects liés à la gestion des ressources humaines, à la gestion du matériel et à la gestion financière du Fonds.

➤ Gestion des ressources humaines :

La Direction Générale du FNEC dispose d'un effectif de dix-neuf (19) agents à la date du 31 décembre 2016. Le FNEC a connu la nomination d'un nouveau Directeur Général en juillet 2016.

La répartition du personnel par statut socioprofessionnelle se présente ainsi qu'il suit :

TABLEAU N°4 : REPARTITION DU PERSONNEL DU FNEC PAR STATUT ET PAR SEXE

	HOMMES	FEMMES	TOTAL
APE	08	01	09
ACE	04	02	06
ACF	04	00	04
TOTAL	16	03	19

ⁱ APE : Agents permanent de l'Etat ; ⁱⁱ ACE : Agent Contractuel de l'Etat ; ⁱⁱⁱ ACF : Agent Conventionné du FNEC

- Plusieurs affectations ont été enregistrées au sein du personnel du FNEC au cours de l'année 2016. Ces affectations ont concerné le personnel APE et ACE du FNEC. Le Chef Cellule de Passation des Marchés Publics, l'Agent Comptable et le Directeur des Etudes de la Programmation et du Suivi Evaluation ont été mis à la disposition du ministère de tutelle et remplacés par d'autres cadres. Les postes de Chef Service des Etudes et Documentation et d'Auditeur Interne ont été pourvus par des cadres du ministère.
- Paiement des salaires et autres avantages : les salaires sont régulièrement payés au personnel, conformément à l'Accord d'Établissement du FNEC en vigueur. Les retenues (charges sociales, fiscales) sur salaires sont aussi versées. Il est à préciser que le nouvel Accord d'Établissement du FNEC validé par les Membres du Conseil d'Administration depuis 2012, est toujours en instance d'adoption. La signature dudit Accord est vivement attendue par le personnel, surtout que l'Accord en cours de signature prend effet depuis janvier 2013.

Gestion du matériel : les biens sont inventoriés et suivis. De même, des fiches de stocks sont tenues pour les fournitures et autres consommables. Le FNEC a réalisé l'inventaire des biens se trouvant dans son patrimoine au 31 décembre 2016 et le rapport est disponible.

Gestion financière : la trésorerie est suivie quotidiennement, les contrôles de caisse sont effectués avant tout approvisionnement, les états de rapprochement bancaires sont établis. Les points financiers sont faits

mensuellement. Les registres et livres comptables réglementaires sont régulièrement tenus.

I.3.3 Le contrôle externe

Le contrôle externe de la gestion du Fonds est assuré au moyen d'un audit légal obligatoire conduit par deux Commissaires aux comptes nommés par décret n° 2007-229 du 31 mai 2007, portant nomination des Commissaires aux comptes près les sociétés d'État et Offices.

Les Commissaires aux comptes ont certifiés les comptes de 2015.

Le décret n° 2016-209 du 04-04-2016 portant redéploiement des commissaires aux comptes près de certains offices et sociétés d'Etat, a mis à la disposition du FNEC deux (02) commissaires aux comptes dont le premier exercice sera la certification des comptes de 2016.

Le Fonds a également accueilli une mission de l'Inspection Générale du ministère de tutelle.

II- Difficultés rencontrées et solutions envisagées

N°	Difficultés	Solutions envisagées
01	En raison de l'affectation partielle des ressources PNGE, de l'insuffisance de la subvention d'exploitation allouée chaque année au FNEC et face aux dépenses de fonctionnement obligatoires dues à la mise en place de l'organigramme du FNEC, les ressources écotaxes ont été utilisées pour supporter une partie des charges de fonctionnement.	Pour le renforcement de l'autonomie du Fonds et son dynamisme, il est souhaitable que l'enveloppe de la subvention soit subséquemment revue à la hausse.
02	A cause du ralentissement de l'activité économique, les informations fournies par	L'identification de nouvelles sources de financement à travers

<p>les régies financières qui ont à charge la mobilisation des écotaxes et amendes, laissent présager un ralentissement de la croissance observée au niveau des ressources écotaxes qui constituent la principale source de financement des activités du FNEC.</p>	<p>la prospection de nouvelles ressources financières internationales auprès des bailleurs de fonds et l'identification de nouveaux produits susceptibles d'être assujettis à la perception des écotaxes sont à envisager.</p>
--	--

CONCLUSION

Au 31 décembre 2016, le taux de réalisation physique du Plan de Travail Annuel (PTA) est de 48,32% pour un taux d'exécution financière de 56,75%, contrairement à un taux de réalisation physique de 68,8% au 31 décembre 2015 et un taux d'exécution financière de 55,98% à la même date. Ces faibles résultats en fin de période budgétaire depuis plusieurs années restent largement en dessous des attentes. Toutefois, les élections en début d'année, l'interdiction dès le mois d'avril de faire des engagements et l'instabilité observée à la tête du FNEC pourraient justifier ces faibles taux obtenus en 2016. Aussi, faudrait-il ajouter le fait que plusieurs études entrant dans le cadre de la finalisation du processus d'accréditation au Fonds Vert pour le Climat à travers la mise à jour des documents stratégiques du FNEC ont été lancées hors PTA et ne sont donc pas prises en compte dans le cadre du calcul du taux physique d'exécution du PTA. Il s'agit de : plan stratégique, document de Politique genre du FNEC, politique de sauvegarde environnementale et sociale, mécanisme de grief, manuel de gestion des cycles de projet etc.... Pour se conformer aux prescriptions des textes qui régissent le FNEC, le siège du FNEC a été déménagé de Godomey pour Cotonou, cette activité de déménagement n'était pas prévue au PTA 2016.

Appolinaire D. GNANVI

DG/FNEC